

YTONG**silka****multopor****hebel**

Datum:

Egenkontrollplan för kvalitetssäkring gällande Ytong Lättbetong, massivblock och plattor.

Objektsnamn:
Objektsdel:
Entreprenör:

Tel.nr: _____

	Datum	Signatur	Anmärkning
Kontroll - leveranskontroll			
Kontroll - tillverkningsdatum			
Kontroll - betongplatta ytjämnhet			
Kontroll - betongplatta fukt (papp)			
Kontroll - limning (täthet, fyllda fogar)			
Kontroll - murning (jämnhet, förband, lod)			
Kontroll - balkar (upplag, rätt sida upp)			
Kontroll - fönsteröppningar (mått)			
Kontroll - ytterhörn (lod, mått)			
Kontroll - spår, armering + gjutning i murkrönet			
Kontroll - U-balk (armering, isolering, gjutning)			
Kontroll - täckning murkrön, fönsterbröstning			
Kontroll - fuktprov invändigt före ytbehandling (15%)			
Kontroll - övrigt:			

Namnförtydligande av signatur:

Signatur: Namnförtydligande:

--	--

Ovanstående kontroller utföres fortlöpande och signeras av ansvarig.

Tillhörande handlingar för egenkontroll: Monteringsanvisningar Ytong Massivblock och Ytong Plattan.

Xella Sverige AB, Hufvudsta Gård / Sjögaraget, SE-171 73 Solna

Telefon +46 (0)40 59 33 70

www.xella.se